

Installationsanzeige für Hausverteilanlagen Kabelnetz Grellingen

Liegenschaft

Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____
Parzelle _____

Liegenschaftseigentümer/Bauherr/Hausverwaltung

Firma _____ Anrede _____
Name _____ Vorname _____
Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____
Telefon _____ Mobil _____
E-Mail _____

Elektroinstallateur

Firma _____ Anrede _____
Name _____ Vorname _____
Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____
Telefon _____ Mobil _____
E-Mail _____

Art der Anzeige

Neuinstallation Erweiterung Änderung

Gebäudeart

- Einfamilienhaus
 Mehrfamilienhaus Anzahl Wohnungen _____
 Gewerbe, Büro Anzahl Einheiten _____

Angaben zur Installation

Anzahl bestehende Dosen	Stück
_____	_____
Anzahl zusätzlich installierte Dosen	Stück
_____	_____
Anzahl entfernte Dosen	Stück
_____	_____
Total	Stück
_____	_____

Vorschriften für die interne Hausinstallation

- Hausinstallationen sind in 75-Ohm-Technik HF-dicht auszuführen.
- Der Frequenzbereich liegt zwischen 5 – 1200 MHz.
- Bestehende Installationen in 60 Ohm Technik dürfen nicht weiter verwendet werden.
- Alle weiteren technischen Angaben zu den Installationsvorschriften siehe Richtlinien für Planung und Installation hausinterner Verteilanlagen für Breitbandkommunikation in Kabelfernsehtetzen der SUISSDIGITAL (Verband für Kommunikationsnetze), www.suissedigital.ch.

Pegelmessung

	Kanal S 04 126.25 MHz	Kanal 69+ 857.00 MHz
Übergabepunkt	dBµV	dBµV
_____	_____	_____
Letzte Dose	dBµV	dBµV
_____	_____	_____

Messdatum _____

Bemerkungen

Die Installationsfirma hat die vorschriftsmässige Installation laut Schema beendet und meldet diese zur Endabnahme an.

Ort, Datum

Installationsfirma
(Stempel und Unterschrift)

Diese Installationsanzeige ist nach erfolgter Installation inklusive Hausinstallationsschema an folgende Adresse zu senden: s-KONNEKT GmbH, Kaiserstrasse 1, 4310 Rheinfelden, info@s-konnekt.ch